

# BILAN UCP TOGO

Projet de Facilitation du  
Commerce et du Transport sur le  
Corridor Abidjan-Lagos

Projet de facilitation du commerce et du transport sur le  
Corridor Abidjan-Lagos  
Ministère de tutelle: MINISTERE DE LA PLANIFICATION  
ET DU DEVELOPPEMENT

## Objectifs du projet

- Amélioration et modernisation de l'infrastructure routière
- Facilitation du Commerce
- Lutte contre le VIH-SIDA

# Vue synoptique du Projet

- Date de Mise en vigueur: 07 Avril 2010
- Date de clôture: 30 Septembre 2016
  
- Montant Total du projet 33 000 000 USD
- Montant rétrocédé à OCAL 6 000 000 USD
- Montant PFCTCAL-TOGO 27 000 000 USD

# Vue synoptique du Projet

• Montant Engagé	22 000 USD
• Montant Décaissé	26 826 000 USD
• Montant Non Décaissé	174 000 USD
• Taux de décaissement	99,35%
• <u>Marchés</u>	<u>Nombre</u>
– Prévus	29
– Passés	27
– Restants	02

# Etat d'avancement actuel

Composantes	Etat d'avancement
Infrastructure routière Et travaux connexes	<p>Travaux exécutés:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Route Aného Sanvee condji;</li><li>-Pont d'Adjido;</li><li>-Magasin d'écor</li><li>-Parking gros porteur;</li><li>-Gare routière;</li><li>-Plate forme commerciale.</li></ul> <p>Réception définitivée prononcée le 25 novembre 2015</p>

# Etat d'avancement actuel

Composantes	Etat d'avancement
Facilitation du commerce	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Environ une dizaine de formations dans le cadre du renforcement des capacités des agents des douanes togolaises ont été assurées;</li><li>▪ Construction et équipements en matériels informatiques et de mobiliers d'un centre de formation en ligne (E_learning) pour les douanes;</li></ul>

# Etat d'avancement actuel

Composantes	Etat d'avancement
Facilitation du commerce	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Guichet unique opérationnel</li><li>- Phase maritime est fonctionnelle, hydrocarbure en déploiement.</li><li>- Pour les frontières Corridor Abidjan-Lagos fonctionnel; Cinkassé en déploiement</li><li>- Aéroport en déploiement</li></ul> <p>Au plus tard 31/12/2015 tout sera fonctionnel</p>

# Etat d'avancement actuel

Composantes	Etat d'avancement
Facilitation du commerce	<p data-bbox="801 531 1749 592">Comité National de Facilitation</p> <ul data-bbox="801 711 1845 1501" style="list-style-type: none"><li data-bbox="801 711 1845 959">▪ Impression et dissémination du guide du conducteur dans les 5 régions du Togo;</li><li data-bbox="801 983 1845 1230">▪ Atelier de sensibilisation sur la sécurité routière et le respect de la charge à l'essieu.</li><li data-bbox="801 1254 1845 1501">▪ Atelier de sensibilisation des transporteurs pour une coopérative d'entreprises;</li></ul>



# Prochaines étapes

Actions	Responsable	Délais
Confection et érection des panneaux géants de sensibilisation sur le corridor	CNF/UCP	Février 2016
Formation des consignataires en douanes	Douanes/UCP/UPRAD	Mars-Avril 2016
Formation des gestionnaires des Magasins sous Aire Douanes (MAD)	Douanes/UCP	Mars-Avril 2016
Evaluation finale du Projet	UCP/Banque Mondiale	Mai 2016

# Ce Qui Fonctionne Bien au niveau du projet

1. Anticipation dans la rédaction des Dossiers d'appel d'offres;
2. Implication très élevée des acteurs du projet (agences d'exécution)
3. Suivi du chronogramme des activités

# Difficultés au niveau du projet

1. Difficulté dans la mise en exploitation de la plateforme commerciale.
2. Manquement dans la construction du magasin d'écor qui nécessite l'aménagement de la voie d'accès et la rampe.

# Approches de Solutions

1. Relancer le dossier de la concession avec la délégation spéciale de la Mairie d'Aného.
2. Discuter avec la Direction Générale des Travaux Publics pour l'insertion du coût de ces travaux dans PIP de 2016.

**JE VOUS REMERCIE**